

UW BEDRIJF (LOGO)

Lecot NV
Vier Linden 7
8501 Heule

Lecot NL
IBC Weg 12
5683 PK Best



Project:
Adres:
Plaats:
Datum plaatsing:
Datum:
Nr.:

Checklist gevelelementen	Gecontroleerde woning		
Montageploeg / contact persoon / uitvoerder:	Adres:		
Naam:	Contactpersoon:		
Tel. Nr.:	Tel. Nr.:		
Algemene controle	Ja	Nee	Niet van toepassing
Zijn de elementen beschermd tegen beschadiging?			
Zijn de elementen goed vastgezet voor transport?			
Zijn de elementen, glas en hang en sluitwerk onbeschadigd?			
Is het perceel goed toegankelijk en vrij van obstakels?			
Is eigenaar/contactpersoon v.h. project aanwezig?			
Zijn er beschermingsmiddelen aanwezig om schade te voorkomen?			
Zijn er beschadigingen aan gebouw of interieur geconstateerd?			
Indien er vooraf schade is geconstateerd is deze dan gemeld?			
Controle montage	Ja	Nee	Niet van toepassing
Is het kader geschikt om te kunnen plaatsen?			
Is er voldoende omtrekspeling?			
Is de afstand tussen verankerpunten niet meer dan 600 mm?			
Is de afstand van verankeringspunten tot buitenhoeken 150-200 mm, minimaal 100 mm uit de binnenhoek?			
Is de afstand tussen verankeringspunten en hart tussenstijl/dorpels 150-200 mm en minimaal 100 mm uit de binnenhoek?			
Zijn de verankeringen aangebracht ter plaatse van puntlassen, maximaal 100 mm?			
Is de hangzijde voldoende gefixeerd (doorschroefing)?			
Zijn de sluitstijlen ter plaatse v.d. sluitplaten en sluitkommen voldoende gefixeerd?			
Sluiten de afdichtingen aan op een vlakke ondergrond?			
Is de comprimering, bij toepassing van schuimband voldoende?			
Is tijdens de montage het schuimband op de juiste plaats gebleven?			
Is bij toepassing van kit de demensionering voldoende (rugvulling aanwezig)?			
Is het gevelelement op de juiste wijze ondersteund?			
Zijn de stel-, steun- en spatelblokkjes bij het plaatsen van de (glas)panelen volgens de beglazingsvoorschriften aangebracht?			
Is er voldoende "speling" of bewegingsruimte v.h. element?			
Is de buitentemperatuur tussen -3/5°C en +25/30° C?			
Eindcontrole	Ja	Nee	Niet van toepassing
Zijn de elementen waterpas gemonteerd (< of =) 2 mm/m?			
Zijn de elementen "te lood" gesteld (< of =) 2 mm/m?			
Functioneren de beglaasde draaiende of schuivende delen goed?			
Is het hang en sluitwerk gecontroleerd op juiste montage en werking?			
Zijn de ventilatieroosters juist geplaatst en gecontroleerd?			
Kan er geen water op de afdichtingsnaad tussen kozijn en stelkozijn blijven staan?			
Is er een buitenafdichting aanwezig?			
Zijn de bovenhoeken van de buitenafdichting gesloten?			
Wordt de buitenafdichting niet beschadigd bij/door lengte wijziging?			
Is bij de buitenafdichting gezorgd voor een gecontroleerde waterafvoer van binnengedrongen regenwater (indien noodzakelijk)			
Is er een binnendichting aanwezig			
Zijn de hoeken v/d binnendichting goed gesloten?			
Sluit de binnendichting zodanig aan dat lengte wijziging goed kan worden opgevangen?			
Zijn de koppel- en verstijvingsprofielen met dubbele dichting verbonden tussen/aan het gevelelement?			
Is de horizontale doorbuiging van de (tussen) dorpels < 2 mm?			
Zijn de waterafvoer-en beluchtingsleuven of-gaten open en schoon?			
Lopen de stijlen en dorpels van beweegbare delen evenwijdig met die van de vaste delen?			
Is de opdek van de draaiende delen rondom gelijk?			
Sluiten de beglazings (rubber) profielen goed aan?			
Zijn er beschadigingen op de kozijnen geconstateerd?			
Is het glas gecontroleerd op beschadigingen zowel op de buitenzijde als ook tussen het glas?			
Is de werkplek opgeruimd en alle afval op de daarvoor bestemde plaats gedeponeerd of mee genomen?			
Is na afronding v.h. project zowel interieur als exterieur gecontroleerd op beschadigingen?			

Eventuele opmerkingen:	

Voor akkoord - opdrachtnemer	Voor akkoord - opdrachtgever
------------------------------	------------------------------